

工事工程計画表 (案)

工事概要

年度 ヶ月		1ヶ月目			2ヶ月目			3ヶ月目			4ヶ月目			5ヶ月目			6ヶ月目			7ヶ月目			8ヶ月目			9ヶ月目			10ヶ月目			11ヶ月目			12ヶ月目			13ヶ月目			14ヶ月目			15ヶ月目			16ヶ月目			備	考
		日	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30										
土木	準備期間	契約 準備期間																																																	
	試掘調査	協議期間 試掘・状態調査																																																	
	資機材製作	製作期間1~2ヶ月_GX4250管材等																																																	
	伐木除根	伐木・除根0.5日																																																	
	切土工事	切土工事23.3日																																																	
	ブロック積搬入工事	ブロック積搬入工事30.6日																																																	
	流入管工事 (流入管布設工事)	流入管工事(流入管布設工事)14.0日																																																	
	流入管工事(次要注入 室・付帯配管工事)	流入管工事(次要注入室・付帯配管工事)14.5日																																																	
	場内整備(場内舗装・階 段・法面工事)	場内整備(場内舗装・階段・法面工事)27.7日																																																	
	場内整備(フェンス・門 扉他工事)	場内整備(フェンス・門扉他工事)4.4日																																																	
	舗装復旧	舗装復旧工事4.7日																																																	
	建築	準備期間	契約 準備期間																																																
施工図・承認図書作成		承認期間・現地確認 協議期間(月1回程度)、承認図																																																	
工事期間		建築工事(電気設備・機械設備含む)150日(準備工含む)																																																	
機械 電気	準備期間	契約 準備期間																																																	
	ポンプ等機器製作	協議期間 機器承認期間 製作期間90日 工場検査																																																	
	次要注入制御盤製作	協議期間 設計期間 機器承認期間 製作期間90日 工場検査																																																	
	計装設備製作	協議期間 設計期間 機器承認期間 製作期間90日 工場検査																																																	
	機器据付工事	機器据付期間30日																																																	
	配管工配線工事	配管工配線工事60日																																																	
	機電設備試運転調整	機電試運転調整期間60日																																																	