

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年08月08日

計画の名称	志摩市における公共用水域の保全と快適な生活環境の促進（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度～平成30年度（4年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	志摩市													
計画の目標	下水処理施設の計画的な改築更新を行い、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防ぐことで安全な生活環境の維持に貢献する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		26	A	26	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)
1	志摩市坂崎処理区について、長寿命化計画を策定する。 志摩市坂崎処理区の長寿命化計画の策定業務を行う。	0%	100%	100%
2	坂崎処理区の長寿命化計画に基づき、処理場・マンホールポンプ場の効率的かつ計画的な改築工事を実施するための実施設計を行う。 坂崎処理区の長寿命化計画に基づき処理場・マンホールポンプ場の実施設計を行う。	0%	20%	100%
3	坂崎処理区の長寿命化計画に基づき、処理場・マンホールポンプ場の効率的かつ計画的な改築更新工事を実施する。 坂崎処理区の長寿命化計画に基づく処理場・マンホールポンプ場の改築更新工事実施率。 長寿命化計画に基づく施工済み設備数（箇所） / 長寿命化計画に基づき実施すべき設備数（箇所）	0%	16%	16%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処理場	改築	坂崎処理区長寿命化計画 策定 1-A1-1	坂崎処理区長寿命化計画策定 1式	志摩市						11		策定済	
		長寿命化																		
	A07-002	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処理場	改築	坂崎処理区実施設計業務 1-A1-2	坂崎処理場 実施設計業務 1式	志摩市							2		策定済
		長寿命化																		
	A07-003	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処理場	改築	坂崎処理区実施設計業務 1-A1-2	坂崎処理場・マンホールポン プ場 実施設計業務 1式	志摩市							10		策定済
		長寿命化																		
	A07-004	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処理場	改築	坂崎処理区改築更新工事 1-A1-3	坂崎処理場 電気設備工事 1式	志摩市							3		策定済
		長寿命化																		
												小計						26		
												合計						26		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
志摩市において、目標の達成状況と指標の達成状況を確認。	令和元年8月
	公表の方法
	志摩市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・坂崎処理区の長寿命化計画を策定し、その計画に基づき実施設計及び坂崎浄化センターの建築電気等の改築更新工事を実施したことにより、事故の発生や機能停止を未然に防止し安全な生活環境の維持に貢献できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・令和元年度から令和2年度にかけて引き続き長寿命化計画に基づく坂崎浄化センター等の改築更新工事を実施することにより、安全・安心な環境を創造し、閉鎖性海域（伊勢湾・的矢湾）の環境保全の向上を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	志摩市坂崎処理区の長寿命化計画策定率	
	最終目標値	100%
2	坂崎処理区の長寿命化計画に基づく実施設計実施率	
	最終目標値	100%
3	坂崎処理区の長寿命化計画に基づく改築更新工事実施率	
	最終目標値	16%