

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年02月13日

計画の名称	志摩市における公共用水域の環境保全と快適な生活環境の推進（防災・安全）														
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	志摩市														
計画の目標	下水処理施設の計画的な点検・調査に基づく効率的で効果的な改築更新事業を実施することにより、事故の発生や機能停止を未然に防ぎ、安全で快適な生活環境の維持に貢献する。														
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		329	A	329	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H31当初）	（R3末）	（R5末）
1	長寿命化計画に基づき、坂崎処理区の処理場及びマンホールポンプ場の効率的かつ計画的な改築・更新工事を実施する。			
	長寿命化計画に基づく坂崎処理区改築・更新工事実施率	25%	100%	100%
	長寿命化計画に基づく施工済み設備数（箇所） / 長寿命化計画に基づき実施すべき設備数（箇所）			
2	志摩市下水道ストックマネジメント計画に基づき、施設の機能停止リスク改善率を0%（H31）から20%（R5）に向上させる。			
	志摩市下水道ストックマネジメント計画に基づく施設の機能停止リスク改善率（対象5処理区）	0%	0%	20%
	改築・更新工事実施処理区数（箇所） / 志摩市下水道ストックマネジメント計画対象処理区数（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処 理場	改築	坂崎処理区改築更新事業	長寿命化対策 1式	志摩市						141		策定済
		長寿命化																	
	A07-002	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処 理場	改築	志摩市下水道ストックマ ネジメント計画策定事業	志摩市下水道ストックマネジ メント計画策定 1式	志摩市						23		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処 理場	改築	神明処理区改築更新事業	改築更新工事 1式	志摩市						33		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処 理場	改築	的矢処理区改築更新事業	改築更新工事 1式	志摩市						120		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	志摩市	直接	志摩市	終末処 理場	改築	船越処理区改築更新事業	改築更新工事 1式	志摩市						12		策定済
ストックマネジメント																			
										小計						329			
										合計						329			

事 後 評 価

事後評価の実施体制、実施時期	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">事後評価の実施体制</div> 目的の達成状況と指標の達成状況を確認。	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">事後評価の実施時期</div> 令和7年2月
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">公表の方法</div> 志摩市ホームページにより公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・長寿命化計画に基づき坂崎処理区のマンホールポンプ及び浄化センターの機械・電気設備の改築更新工事を実施し、また、神明・的矢・船越処理区のストックマネジメント計画を策定し、その計画に基づき神明・的矢処理区の実施設計及び神明・的矢・船越処理区マンホールポンプ場の電気設備改築更新工事を実施したことにより、事故の発生や機能停止を未然に防止し安全な生活環境の維持に貢献できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・令和6年度から令和7年度にかけてストックマネジメント計画に基づく神明・的矢浄化センターの改築更新工事を実施し、また令和8年度から令和10年度にかけて船越・迫塩桧処理区の基本設計・実施設計を行うことにより、安全・安心な生活環境・水環境の保全に努める。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	坂崎処理区改築・更新工事実施率		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	
2	施設の機能停止リスク改善率		
	最 終 目標値	20%	
	最 終 実績値	20%	