


工事名　：　平成２９年度　高岡倉庫解体工事		
解体工事概要		
１．工事場所	志摩市　志摩町　越賀　10-3	
２．解体建物用途	倉庫	
３．解体建物規模	鉄骨造平屋建　延床面積　70.39　㎡	
図　面　リ　ス　ト		
表紙		
解体-01	解体工事概要・図面リスト・付近見取図・概略工事工程表	
解体-02	解体工事特記仕様書　（１）	
解体-03	解体工事特記仕様書　（２）	
解体-04	配置図・求積図・付近見取図	
解体-05	仕上表・平面図	
解体-06	立面図	
解体-07	矩計詳細図	
解体-08	内部家具備品、建具撤去処分リスト	
解体-09	電灯設備撤去図	
解体-10	構造伏図・構造リスト・鉄骨詳細図	
解体-11	鉄骨軸組図	
解体-12	場内整備工事	
解体-13	仮設計画図（参考図）	
裏表紙		
解体建物概要		
上屋　：	鉄骨平屋建　延 70.39　㎡	人力・機械併用　鉄骨カッター主体
基礎　：	コンクリート造	圧碎機主体機械解体
屋根　：	スレート大波葺き　3.0/10	手こわし（アスベスト含有建材）
外壁　：	スレート小波貼り	手こわし（アスベスト含有建材）
犬走り：	土間コンクリート	大型ブレーカー主体機械解体
内部　：	土間コンクリート　t=100	大型ブレーカー主体機械解体
	改造軽トラック　改造FRP船　その他祭り用備品（別図参照）一式	現地解体搬出処分
	金属製建具　：　軽量バランスシャッター　アルミドア　アルミ窓	手こわし
電灯設備　：	蛍光灯　露出配線(配管)　電灯盤　メーターBOX	手こわし



概略工事工程表																					
平成29年度	4月 (4日)				5月 (31日)					6月 (30日)					7月 (10日)						
	20	25			5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	5	10	15	20	25		
仮設工事					準備工	外部足場掛け					足場解体撤出										
屋根・外壁解体 (手こわし)							屋根・外壁解体														
内部備品・電灯撤去 (手こわし・現地解体))									内部備品・電灯設備現地解体撤出												
鉄骨解体 (圧碎機主体機械解体)											鉄骨解体										
土間コンクリート解体 (ブレーカー主体機械解体)												土間解体									
基礎コンクリート解体 (ブレーカー主体機械解体)													基礎解体								
発生材搬出							屋根・外壁スレート搬出			内部備品等搬出	鉄骨搬出	土間・基礎コンクリート搬出									
場内整備工事																	場内整地 砕石敷き				