



□令和4年度 ボーリング地盤調査結果

- B1 : GL-8.44M 土質粘性土～砂岩 不純物無
- B2 : GL-6.10M 土質粘性土～砂岩 不純物無
- B3 : GL-4.10M 土質粘性土～砂岩 不純物無

□令和5年度 試掘調査障害物除去結果

試掘、障害物除去 : 深度GL-2.0～-4.0
 試掘選別総数量 3209m³

障害物廃棄処分 : コンクリートガラ等 321.88t
 混合廃棄物 16.00m³

※コンクリートガラ等はt重量で算出、
 混合廃棄物は空m³で算出

土壌汚染調査 : 環境省工事第18号に基づく溶出試験
 27項目基準値以下 (うち25項目検出せず)