

質問書の回答について

令和5年9月1日

このことについて下記のとおり回答いたします。
尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

三重県志摩市阿児町鶉方3098番地22

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和5・6年度 国府地区①津波避難施設新築工事
工 事 場 所 志摩市 阿児町 国府 地内
工事履行期限 市議会議決の日から令和6年9月27日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	k-01他	当該工事で大型車両が相当数走行する市道野田中1・2号線(延長500m程度)については路側部分等が傷んだり、東海川の護岸石積みにも緩んだ箇所が多々あり、車両の通行による路面損傷や陥没・護岸石積みの損傷等が生ずると思われま。一般には全面敷き鉄板養生等が必要と思われまますが参考仕様書には計上されておらず、図中の文章では路面の養生や補修及び復旧に掛かる費用等については全て請負の範囲内と解釈出来まますが、どのように考えておられまますか。	着工前に道路管理者と現況の道路の状態を立ち合い協議をおこなひ、必要な敷き鉄板養生については変更の対象としまます。
2	k-04他	建設用地の中央部分に給水管と思われる配管が立ち上がっておひますが、その処理等についてご確認願ひまます。	別途工事としてください。
3	参考仕様書	直接仮設工事の水替費について、「径100 長30m(おそらく水中ポンプ)」で計上されておひますが、現場透水試験の結果によつてディープウエル工法等が必要となつた場合の協議は可能でまますか。	協議可能でまます。